




STATO DI FATTO




- FASE 1:
- OPERE PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEI LAVORI
  - ALLESTIMENTO CANTIERE, B.O.B. REALIZZAZIONE PISTE DI CANTIERE
  - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI
  - REALIZZAZIONE PRIMA PARTE RILEVATO DI SEDE




- FASE 2:
- COMPLETAMENTO RILEVATO DI SEDE
  - REALIZZAZIONE SEDE TRANVIARIA
  - REALIZZAZIONE ARMAMENTO




- FASE 3:
- REALIZZAZIONE FINITURE DI SEDE E IMPIANTI
  - REALIZZAZIONE SISTEMAZIONI URBANE E RIPRISTINO AREE VERDI




SEZIONE STATO DI FATTO - scala 1:100



SEZIONE FASE 1 - scala 1:100



SEZIONE FASE 2 - scala 1:100



SEZIONE FASE 3 - scala 1:100

## LEGENDA

Pista di cantiere		Area di lavoro
Recinzioni	Tipo A - Recinzione pesante con rete	
	Tipo D - Recinzione leggera con rete	



# COMUNE DI FIRENZE

## Sistema Tramviario Fiorentino

RTI Progettisti:



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO NEI COMUNI DI FIRENZE, CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO - FASE C

### LINEA 4.2 - ESTENSIONE PER CAMPI BISENZIO

## CANTIERIZZAZIONE Cantiere tipologico di linea in prossimità di aree verdi esistenti

COMUNE DI FIRENZE  
SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ING. FILIPPO MARTINELLI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
ING. CHIARA BERSIANI

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DEL COORDINAMENTO  
LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
ING. PAOLO MARCHETTI

Gruppo di Progettazione:

Ing. A. Piazza (Coordinatore Tecnico)  
Dott. Geol. F. Valdemarin (Progettazione Geologica)  
Ing. A. Berveruti (Progetto Opere Idrauliche)  
Dott.ssa B. Sassi (Indagini Preliminari Archeologiche)  
Ing. F. Tamburini (Studi di carattere Ambientale)  
Ing. M. Angeloni (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico)  
Ing. S. Caminiti (Prog. Ferrotramviario Studi Trasportistici)  
Ing. J. Wajsz (Progetto Impianti Tecnologici)  
Ing. G. D'Angelo (Progetto Strutturale)  
Ing. D. Salvo (Progetto Arch./Paesaggistico Inser. Urbanistico)  
Ing. F. Conti (Sicurezza - Prime Disposizioni)  
Ing. B. Rowenczyn (Piani Economici e Finanziari)  
Ing. G. Coletti (Progettazione Funzionale Depositi Tramviari)  
Ing. L. Costali (Esperto in Esercizio)  
Ing. F. Azzarone (Impianti Meccanici)  
Ing. D. D'Apollonio (Impianti Elettrici)  
Ing. V. Astorino (Cantierizzazione)  
Ing. P. Caminiti (Viabilità Interferenti)  
Arch. A. Moschese (PP.SS. Interferenti)  
Ing. A. Lucioni (CAM)  
Ing. D. Russo (Stime, Capitolati)

COMMESSA	LINEA	FASE	DISCIPLINA	TIPO/NUMERO	REV.	SCALA	NOME FILE
B382	42	SF	CAN	ST002	A	varie	B382-4.2-SF-CAN-ST002-A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Dic. 2019	EMISSIONE	ASTORINO	CAMINITI	MARCHETTI
1					
2					