NOVEMBRE 2014 — **DICEMBRE 2014** — **GENNAIO 2015** — **FEBBRAIO 2015**

10 — INIZIO LAVORI

14 — Chiusura al traffico del sottopasso

17 — Deviazione traffico

21 — Puntellatura trave danneggiata

24 — Demolizione porzioni calcestruzzo danneggiato e sostituzione barre acciaio "armatura lenta"

2 — Ricostruzione porzioni calcestruzzo danneggiato

7 — Preparazione della trave, con sabbiatura , per un aggrappo ottimale del materiale di rinforzo

9 — Esecuzione di rinforzo strutturale mediante posa di tessuti unidirezionali di fibra di carbonio impregnati con matrice polimerica epossidica secondo indicazioni progettuali

"STAGIONATURA" almeno 30 giorni

16 — Prova di carico

5 — Sistemazione sede stradale del ponte e relativa segnaletica

12 — Apertura al traffico del ponte nei due sensi di marcia

14